

werfverslag

Opdrachtgever

Fluvius/gemeente Pittem

Verslagnummer

WV046

Titel werf

Afkoppeling Molenakker en Sint-Germanusstraat

Kenmerk

uitv/WV046/DBA/svb

Dossiernummer

311955 (Fluvius: R/005513 + R/005514)

Plaats en datum

Pittem, 23/05/2025

Opgemaakt door

Sieuwe Vandenbraembussche

Verspreid op

26/05/2025

Volgende vergadering(datum, plaats en uur)**Vrijdag 06/06/2025 om 13u30 (werfkeet)***Aanvangsbevel*

04/03/2024

*Werkdagen*237/200+32
(F1+F2+extra)*Verletdagen*

26

1 Vorig verslag

Op het vorige verslag werden geen opmerkingen geformuleerd.

2 Stand der werken

- Fase 1 en 2:
 - volledig aangelegd m.u.v. toplaag
 - groenaanleg uitgevoerd
- Fase 3:
 - Riolering volledig aangelegd
 - Huisaansluitingen volledig uitgevoerd + straatkolken geplaatst
 - Asfalt onderlaag aangelegd
- Fase 4:
 - Riolering volledig aangelegd
 - Huisaansluitingen volledig uitgevoerd

3 Planning

- Fase 1:
 - Riolering:

- Lining => datum dient nog doorgegeven te worden
- Fase 3:
 - Wegenis
 - 02/06-06/06: Aanleggen resterende voetpaden en parkeervakken
- Fase 4:
 - Wegenis
 - Bezig met boordstenen en aansluitend fundering aanleggen
 - 02/06: Start klinkeren padje
 - 13/06: asfalt onderlaag
- Fase 5:
 - Riolering:
 - Bezig met aanleg hoofdriolering
 - Doel is om half juni de rioleringswerken klaar te hebben
- Resterende groenaanleg: najaar 2025 (op te nemen in PV van VO)

4 Bespreking nutsmaatschappijen dd. 24/11/2023

- Werken nutsmaatschappijen:
 - Fluvius
 - Werken zijn uitgevoerd.
 - Dd. 07/06/2024: Thv het smal wandelpad (fase 4) bevindt zich een OV-paal die verwijderd zal moeten worden voor de aanleg van de riolering. Deze wordt echter wel zolang mogelijk gevrijwaard. Dd. 21/02/2025: Deze dient verwijderd te worden tegen 10/03. Dd. 28/02/2025: Er is nog een 2^{de} paal die verwijderd moet worden. Na de werken dienen hier opnieuw OV-palen geplaatst worden. Dd. 14/03/2025: Aannemer zal zelf OV-palen verwijderen. Kabel werd ook beschadigd. Na de werken zal Fluvius nieuwe OV-kabel + palen plaatsen. Aannemer neemt hier contact over op met Fluvius (wachtbuizen plaatsen?). Dd. 28/03/2025: wachtbuizen zullen voorzien worden door de aannemer. OV-palen zouden niet teruggeplaatst worden, dit in tegenstelling tot de wens van de gemeente. De gemeente neemt contact op met Fluvius. Dd. 25/04/2025: er zal nieuw verlichtnet + palen geplaatst worden door Fluvius in de week van 5/05/2025, de aannemer dient hier in zijn planning mee rekening te houden. Wachtbuizen dienen niet voorzien te worden door de aannemer. Dd. 09/05/2025: Bezig met uitvoering.
 - Dd. 15/11/2024: Er werd een andere OV-paal aangereden thv 3^{de} pijpekop. Fluvius werd ingelicht.
- De aannemer meldt dat er asbestleidingen aangetroffen worden. Volgens de Watergroep zouden deze niet van hen zijn. De vraag wordt gesteld indien deze van een andere nutsmaatschappijen betreffen. De gemeente Pittem zal dit ook verder bevragen aan de nuts. Dd. 13/12/2024: Pittem heeft dit bevraagd, maar dit zou niet van de Watergroep zijn. De aannemer zal met hun big bags blijven werken. Dd. 07/02/2025: De aannemer ziet er op toe dat de asbestbuizen zo snel mogelijk in big bags afgevoerd worden. Dd. 14/03/2025: Aannemer vraagt wie deze kosten zal dragen. De olijsting zal alvast overgemaakt worden.
- Dd. 09/05/2025: Thv kruispunt Paardestraat wordt het net vernieuwd. Er dienen wachtbuizen voorzien te worden onder de rijweg. Pittem vraagt na indien Fluvius de werken in het voetpad reeds voorafgaandelijk aan de nieuwe aanleg kunnen uitvoeren. Dd. 16/05/2025: De aan-

nemer ziet na in de planning wanneer de werken in het voetpad best ingepland worden en stemt af met Besix. Er worden 2 wachtbuizen klaar gestoken op 3 verschillende doorsteken.

- De bewonersvertegenwoordiger meldt dat er veel Wyre-kasten beschadigd zijn. Dit werd reeds doorgegeven aan Wyre.

5 Behouden punten vorige verslagen

WV1.3 De aannemer dient de nodige proefsleuven te maken (thv enkele kritieke zones waar de riolering dicht tegen bestaande voetpad komt te liggen, ...).

WV1.4 Alle Benor- en copro attesten van de te verwerken materialen moeten zo spoedig mogelijk worden overgemaakt aan Sweco. Verder dienen alle zaken zoals vermeld in het bestek overgemaakt te worden (proefplaat uitgewassen beton, stalen BSS, grasbetontegels,...). Dd. 30/01/2025: Sweco herinnert de aannemer dat proefplaten voorzien moeten worden.

WV1.7 Aan aannemer wordt gemeld dat alle niet meetbare gegevens ASAP dienen gemeld te worden aan het studiebureau + gestaafd dienen te worden a.d.h.v foto's. Dd. 21/06/2024: De aannemer dient bij grondverbetering steeds meteen het bestuur op de hoogte te stellen en foto's te nemen.

WV1.8 Voor de opmaak van het omleidingsplan dient er contact opgenomen worden met de politie. Voorstel omleiding eerst over te maken naar de stad/studiebureau. Wel steeds toegankelijkheid garanderen voor plaatselijk verkeer. Dd. 12/04/2024: De aannemer dient steeds de hulpdiensten in te lichten omtrent de vordering der werken en de toegankelijkheid van de doodlopende straten.

W1.17 Afkoppelingen dienen ten laatste 2 maand na aanleg van de hoofdriolering van betreffende fase gerealiseerd te zijn.

W1.19 Aandachtspunten:

- Huisaansluitingen dienen recht-op-recht te gebeuren. Dd. 25/10/2024: Fluvius meldt dat de straatkolkaansluitingen ook in rechte lijn dient te gebeuren. De aannemer zal hier rekening mee houden.
- Continue beschoeiing enkel vergoed mits voorafgaandelijke voorlegging
- Grond maximaal herbruiken

W2.4 Bij de sonderingen voor het grondwater wordt ineens de bestaande riool bekeken om te zien of deze moet opgebroken of opgevuld worden. Bij opvulling dient voorafgaandelijk de riolering gereinigd te worden.. Dd. 23/08/2024: De aannemer dient zeker de bestaande riool te reinigen vooraleer deze opgevuld wordt.

W3.3 Inplanting parkeerstroken/opritten en bomen dient per fase bekeken te worden. Volgende aandachtspunten:

- Sint-Germanusstraat 10: extra oprit Dd. 09/05/2025: Hier wordt een strook grasbetontegels voorzien over volledige breedte van oprit.

W4.1 Standaard dienen de straatkolken door betonbakken voorzien te worden tenzij er onvoldoende ruimte is. De aannemer stelt de vraag indien niet toch alle kolken in gietijzer mogen voorzien worden. Dd. 19/04/2024: In de hoofdas dienen steeds betonbakken voorzien te worden waar mogelijk.

WV8.3 De school vraagt om de glazen kelderroosters te vervangen. De school zal deze zelf moeten aankopen, waarna de aannemer deze op correct hoogte van wegenis kan aanleggen. Sweco stemt verder af met school. Dd. 17/01/2025: De school meldt dat de kelderroosters afgedicht mogen worden en het voetpad er bovenop mag aangelegd worden.

WV11.1 Algemeen:

- Veiligheid: de aannemer zorgt dat PBM's (ook van onderaannemers) geldig zijn, slijpwerk met water gebeurd, riolering in veilige sleuf aangelegd worden,... Dd. 23/08/2024: Sweco meldt dat helmdracht steeds verplicht is! Dd. 04/10/2024: Helmdracht is voor iedereen verplicht, ook tijdens het aanleggen van klinkers. Dd. 28/02/2025: Sweco meldt dat ook werfleiding steeds de arbeiders/onderaannemers dient aan te spreken op dergelijke voorvallen. De aannemer bevestigt dat dit gebeurt.
- Correct uitvoering: de aannemer ziet er op toe dat de aanleg gebeurd volgens de richtlijnen (huisaansluitputjes op 1,30m diepte, materialen volgens de TF's, riolering volgens legplan,...)
- De aannemer respecteert de planning en de volgorde van de werfproeven. Indien hier door omstandigheden van afgeweken wordt, dient dit gemeld te worden.

WV14.1 Pittem heeft de voorziene beplanting opgevraagd aan Sweco. Dit werd destijds afgesteld met de gemeente maar deze wordt nu nog eens herbekeken. Dd. 05/07/2024: De gemeente Pittem meldt dat hier normaal geen wijzigingen aan de beplanting zullen doorgevoerd worden. Dd. 20/09/2024: Sweco ziet na ifv groenonderhoud indien aanplant gefaseerd mag en de waarborgperiode al van start gaat voor 1^{ste} fase. Dd. 27/09/2024: De gemeente Pittem kan hiermee akkoord gaan. Dd. 10/01/2025: Indien het groenaanleg aangeplant is wordt dit overgedragen naar de gemeente. Vanaf dan is onderhoud en waarborg ten laste van gemeente Pittem. Voorwaarde is wel dat alles qua aanplant (bomen, vaste planten,...) binnen eenzelfde zone ineens aangeplant wordt. Dd. 30/01/2025: De aannemer voorziet de aanplant van fase 1 en 2 in de 2^{de} helft van maart en spreekt verder af met groendienst omtrent de keuring. Dd. 07/02/2025: De aannemer heeft de plantenlijst overgemaakt, deze wordt nagezien door de groendienst. Er wordt nog nagezien indien er nieuwe bomen in de pijpekopjes voorzien kunnen worden of indien hier een alternatief voorzien moet worden. Dd. 14/02/2025: De plantenlijst is goedgekeurd door de groendienst. De keuring zal op de werf gebeuren. De gemeente wenst geen lava thv boomvakken. Dd. 14/03/2025: Groenaanleg fase 1 en 2 staat ingepland in week van 24/03. Aannemer zorgt dat plantvakken vrijgemaakt zijn van puin etc. en spreekt af met groendienst voor keuring op werf. Dd. 16/05/2025: De aannemer zorgt dat de plantvakken zeker goed geruimd worden vooraleer deze aan te leggen.

WV16.1 De gemeente Pittem meldt dat er opstuwing geweest is thv een riooldeksel afwaarts in de Egemstraat, vermoedelijk door een verstopping. Dd. 13/09/2023: Aquafin meldt dat er veel helder water op DWA zit. Dit komt doordat de bestaande riolering nu tijdelijk als septic put werkt en enkel overloopwater overstort en er nog veel woningen niet afgekopeld zijn.

WV25.1 Sweco meldt dat de parkeervakken in de zijstraten en pijpekopjes voorzien moeten worden van een P-tegel. Dd. 21/02/2025: Ook de hoofdstraat zal vervat worden in de woonerfzone. Hierdoor dienen de parkeervakken in de hoofdstraat ook voorzien te worden van een P-tegel. Dd. 28/02/2025: Sweco zal het signalisatieplan nog overmaken aan de aannemer.

WV26.1 De aannemer zal voorstel doen van liner voor DWA in eerste zijstraat. Dd. 06/12/2024: TF werd goedgekeurd. Wel dient de axiale verplaatsing van 55mm & de waterstagnaties hersteld te worden vooraleer de liner uitgevoerd mag worden. Dd. 07/02/2025: De inspectie werd uitgevoerd. Dd. 21/02/2025: De aannemer ziet na om liner in te plannen. Dd. 14/03/2025: De aannemer vraagt indien het nog nodig is dat er een liner thv D30-D31 uitgevoerd wordt gezien de hoekverdraaiing (buiten tolerantie) hier weggewerkt zijn. Dd. 28/03/2025: liner dient uitgevoerd te worden

WV26.2 Fluvius meldt dat na het overleg van woensdag dd.06/11/2024 PV6 kan bemiddeld worden.

- WV27.1 Bij het inwassen van de klinkers in de 2^{de} pijpekop kwam het pap ook in de grasbetontegels terecht. De aannemer dient dit te verwijderen vooraleer de grasbetontegels op te vullen. Dit is een aandachtspunt voor het vervolg van de werken. Dd. 07/02/2025: De aannemer dient er op toe te zien dat grasbetontegels vrij blijven van modder, steenslag, puin,...
- WV27.3 De huisaansluitfiches van de straatkolken dienen aangevuld te worden met huisnummers naargelang de locatie.
- WV27.4 **Het bestuur staat er op dat moet gewacht worden met de bovenbouw totdat de proeven goed zijn. De aannemer kan bijgevolg pas starten met de bovenbouw na goedkeuring van het bestuur.** Dd. 24/01/2025: Er werd reeds een stuk geklinkerd terwijl nog niet alle proeven goed zijn. Bij gebreken onder de klinkers is dit de verantwoordelijkheid van de aannemer. In het vervolg dient eerst alle proeven goed zijn vooraleer verder stappen in bovenbouw te zetten.
- WV32.3 De aannemer ziet peil na van de op te vangen diam. 300mm thv parking Sint-Germanusstraat + indien dit louter hemelwater betreft en er geen afvalwater op zit. Dd. 21/02/2025: De aannemer zal dit bekijken. Dd. 28/03/2025: peil werd nagezien. De afwijking is 2cm t.o.v het plan en zal aangesloten worden op de RWA. Dd. 09/05/2025: De aannemer vraagt indien de aansluiting met bochtstukken in PVC mag gebeuren. Fluvius bespreekt intern. Dd. 16/05/2025: Dit moet in beton uitgevoerd worden. [Dd. 23/05/2025: Dit werd uitgevoerd.](#)
- WV32.4 De aannemer bereidt de fasering thv de school voor ifv het overleg met de directrice. Dd. 17/01/2025: Er werd afgesproken om geen zwaar verkeer te laten passeren tijdens de drukke schooluren:
- 08u15 - 08u35
 - 15u30 - 15u45 (op woensdagen: 12u15-12u30)
- WV33.2 Er wordt de aannemer gevraagd om aanvraag tot termijnsverlenging steeds per fase aan te vragen, zodoende dit niet pas gebeurd op het einde der werken. Voor fase 1 werden destijds 6 extra werkdagen toegekend. Dd. 30/01/2025: Herhaling! Dd. 14/03/2025: Er werd via mail termijnsverlenging voor fase 2. Sweco meldt dat aannemer dit officieel schrijven moet doen + detailleren hoe aan de extra dagen gekomen wordt. Dd. 25/04/2025: Er beslist om 8 extra werkdagen toe te kennen voor de plaatsing van de extra borduren type ID2 in fase 2. Verder worden er ook 18 dagen toegekend voor de stilstand thv de bemaling in fase 1. De (eventuele) verdragingsboete zal naderhand verder bekeken worden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de timing volgens recent overgemaakte planning gehaald wordt. Indien aan deze voorwaarde voldaan wordt zal het bestuur zich constructief opstellen.
- WV35.1 Het bestuur wijst op het feit dat de hulpdiensten ten allen tijden alle woningen moet kunnen bereiken. Dit is zeker een aandachtspunt buiten de werkuren wanneer de aannemer niet ter plaatse is om te handelen (weg vrij te maken).
- WV36.3 De aannemer meldt dat R17 door de leverancier foutief gefabriceerd is. De aannemer vraagt fabrieksgarantie op.
- WV36.5 Fluvius eist een nieuwe camera van alle rioleringen (incl. aansluitingen & straatkolken) die tot op heden geplaatst werden. Deze dient uitgevoerd tegen het einde van de werken.
- WV37.3 Het padje in de Sint-Germanusstraat wordt aangelegd in basaltzwarte klinkers conform de klinkers van de zijstraten. Het padje naar de 2^{de} zijstraat wordt ook nog meegenomen. Dd. 21/02/2025: De aannemer mag het groen hier rooien.

- WV38.1 De globale planning werd door de aannemer overgemaakt. De werken in fase 5 zullen pas kunnen aanvangen in september. De school zal wel bereikbaar zijn vanuit de hoofdstraat Molenakker.
- WV40.3 Voor de Paardestraat 16, 18 en 18A dienen (wacht)aansluitingen voor DWA+RWA voorzien te worden zodoende de beton van het kruispunt later zeker niet opgebroken moet worden. Fluvius zal de afkoppelingsstudies opmaken. IP D42 zoveel mogelijk westelijk te voorzien. Dd. 16/05/2025: Twee afkoppelingsplannen werden reeds overgemaakt.
- WV41.2 De aannemer dient het bestuur op de hoogte te brengen indien hij van oordeel is dat er grondverbetering toegepast dient te worden.
- WV41.4 Voor aanleg van de top laag zal een rondgang worden gehouden zodoende alle gebreken voorafgaandelijk kunnen hersteld worden.
- WV42.5 T.h.v Molenakker 119 en 52 zijn er 2 va's van de Watergroep verdwenen. De aannemer dient deze zichtbaar te maken.
- WV42.6 Aan de overzijde van Molenakker 65 werden enkele grasdallen in het parkeervak beschadigd. De aannemer dient dit te herstellen.
- WV42.7 De aannemer maakt melding van een doorsteek van asbestbuis thv Molenakker 95. Doorsteek is vermoedelijk van De Watergroep. Aannemer dient dit te staven en kosten te verhalen op De Watergroep.
- WV43.1 De parking in Sint-Germinusstraat is vanaf 25/04/2025 afgesloten en dit voor 2 weken (tijdens aanleg riolering + HA). Nadien zal deze tijdelijk weer opengesteld worden en bereikbaar zijn via aan te leggen minder-hindersteenslag via padje naast kerk. Tijdens aanleg bovenbouw zal deze opnieuw afgesloten moeten worden.
- WV43.2 Door de aannemer werd een aangepaste planning overgemaakt. Volgens deze planning zouden werken rond half september 2025 voltooid zijn. Resterende groenaanleg kan pas in najaar 2025 uitgevoerd worden.
- WV43.3 De groenaanleg voor fase 1 en 2 is uitgevoerd. Er werden opmerkingen geformuleerd → zie mail Dries Debouvere dd. 23/04/2025. De aannemer dient ASAP het nodige in orde te brengen. Gezien geen groenonderhoud opgenomen is in het bestek, zal de groenaanleg direct overgedragen worden. Dd. 09/05/2025: De opmerkingen worden verwerkt. Ook Vivus heeft de opmerking gemaakt van steenpuin in groenzones, de aannemer is bezig met dit op te kuisen. Dd. 16/05/2025: Vivus vraagt om de bladeren thv éne boom te verwijderen. De aannemer doet het nodige. [Dd. 23/05/2025: De bladeren werden verwijderd.](#)
- WV43.6 Er zal proefvlak voor de betonverharding voor kruispunt Paardestraat voorgelegd worden op de werfvergadering van 9/05/2025. Dd. 09/05/2025: Er wordt gekozen voor proefstaal met 3% rode en 1% bruine kleurstof. Aannemer laat proefplaat maken met uitgewassen beton. Dd. 16/05/2025: Deze zal binnen 2 weken op de werf aanwezig zijn.
- WV43.7 Er zullen filters geplaatst worden op het kruispunt met de Paardestraat op 13+14/05/2025 (in buizen). Deze zullen geplaatst worden in het voetpad. Tijdens de plaatsing van de filters zal de weg max. 2 dagen afgesloten worden. Nadien zal het verkeer terug in 2 richtingen worden doorgelaten (tot aanleg riolering).
- WV44.1 Thv school zal aannemer opzoeken indien er RWA-aansluiting moet opgevangen worden op RWA diam.400mm. Er zit een bestaande diam. 300mm onder fietsenstalling dat DWA betreft. Bestaande put wordt opgebroken en hier wordt huisaansluitputje voorzien. Dd. 16/05/2025: De RWA-aansluiting zou een diam. 250mm of 315mm zijn. De aannemer meet dit op. Deze mag in PP uitgevoerd worden met 45°-bochtstukken en aangestort worden op de put. [Dd. 23/05/2025: Het betreft 315mm. Uitvoering wordt afgestemd met 45°-bochtstukken.](#)

WV44.3 De bewonersvertegenwoordiger meldt dat er thv Molenakker 85 een grote opstand is met voortuin. Dit wordt bekeken.

WV44.4 Thv Molenakker 76 zou boordsteen afgeschuind of verlaagd moeten worden. Ook de oprit in dolomietverharding zou verzakt zijn. Dit is door de werken voor de private afkoppelingen. De aannemer doet het nodige. [Dd. 23/05/2025: Hier dienen ook nog enkele klinkers ingewassen te worden.](#)

WV45.1 De aannemer meldt dat er Japanse Duizendknoop vastgesteld is bij het aanleggen van het padje naar Sint-Germanusstraat. Deze zou afkomstig zijn van privaat domein (Molenakker 64), wat een huurwoning van Vivus betreft. De gemeente contacteert Vivus.

WV45.2 Er werd door het plantvak thv Molenakker 67B gereden waarbij enkele plantjes kapotgereden werden. Deze dienen vervangen te worden.

WV45.3 Thv Molenakker 154 is veel van de stut tussen de haag terechtgekomen. De aannemer zal dit opkuisen. [Dd. 23/05/2025: Dit werd opgekuist.](#)

WV45.4 Het wegeltje langsheen het kerkhof toont veel verzakkingen. Er wordt nog verder bekeken in hoeverre deze hersteld wordt. [Dd. 23/05/2025: De rijweg wordt hersteld tot net voorbij het wandelpad. De aannemer bekijkt bij opbraak in welke staat de fundering is.](#)

6 Besproken punten

WV46.1 [Door de aanleg van de huisaansluitingen van Molenakker 142 is de struik \(Fagus sylvatica\) afgestorven. Deze dient vervangen te worden.](#)

WV46.2 [De aannemer ziet na indien hij de uitvoering van de huisaansluiting van de bakker kan uitvoeren tijdens één van zijn sluitingsdagen.](#)

WV46.3 [Tegenover de Sint-Germanusstraat nr. 6 wordt asfalt vervangen door aanleg van parkeervakken in grasbetontegels. De kantstrook wordt hier in het verlengde door gelegd.](#)

WV46.4 [De kiss&ride-zone thv school wordt aangelegd in grasbetontegels. Hierbij wordt een omranding voorzien in witte betonstraatstenen.](#)

7 Veiligheid

7.1 Veiligheidscoördinator

Gegevens van de veiligheidscoördinator zijn te vinden in de adressenlijst.

Voor bijkomende opmerkingen wordt verwezen naar het verslag van de veiligheidsrondgang van de VC.

De eerste opmerkingen van de VC zullen overgemaakt worden aan de desbetreffende partijen.

Dd. 08/11/2024: De VC meldt dat de werf toiletten dienen gereinigd te worden en dat de putten ifv de bemaling opgevuld moeten worden.

8 Afgegeven documenten

/

9 Proeven

De aanneming informeert tijdig het de werftoezichter van Fluvius omtrent de proeven die uitgevoerd zullen/kunnen worden.

- Bij het uitvoeren van camera-inspectie dient een ballon voorzien te worden.
- Slagsonde
 - De aannemer dient eerst zelf de slagsondes uit te voeren alvorens deze in te plannen met werftoezicht.
 - Fase 1: alle slagsondes OK
 - Fase 2: alle slagsondes OK.
 - Fase 3: alle slagsondes OK.
 - Fase 4: huidige slagsondes waren OK. [Dd. 23/05/2025: Alle slagsondes zouden uitgevoerd en OK zijn](#)
- Waterdichtheidsproef
 - Dd. 09/05/2025: 3 strengen en 5 putten werden nog niet uitgevoerd (D23-D25, D25-D26, D25-D27, D25, D26, D27, D38, R36). Camera zal hier opnieuw moeten gebeuren (ook omdat hier nog opgeboord werd na camera).
 - [Dd. 23/05/2025: De aannemer ziet na om voor D40-D41 een goede water- of luchtdichtheidsproef te bekomen. Zo niet zal de camera van 03/06 uitgesteld moeten worden.](#)
- Camera
 - Dd. 30/01/2025: De onderaannemer zal voorstel van herstel doen voor RWA die kapot gefreesd werd. Dd. 14/03/2025: De aannemer heeft voorstel gedaan => Dit dient meer uitgewerkt te worden. Wat met R7-R8?
 - [Dd. 23/05/2025: Op 03/06 vindt camera plaats. Op 18/06 staat camera voor fase 5 ingepland.](#)
- Plaatproef
 - Dd. 09/05/2025: Sweco geeft door wanneer het past om plaatproeven te nemen voor fase 3. Dd. 16/05/2025: De plaatproef was goed.
- Kernboringen:
 - Dd. 20/12/2024: De aannemer vraagt om kernboringen te nemen voor fase 1 en 2 van zodra deze afgewerkt zijn.
- Algemeen principe werfproeven:
 - Slagsondes => waterdichtheidsproef => filterbemaling uitzetten, straatkolken & aansluitingen uitvoeren, aanleg onderfundering => camera-inspectie (ten vroegste 1 week na uitzetten filterbemaling)

10 Adressenlijst

Zie volgende bladen.

Opgemaakt Sweco Belgium, 23 mei 2025
Ing. Baes Davy Projectmanager, Division Infrastructure