| | |
|---|---|
| **Dossiernr.:** | **08.24** |
| **Min. Kenmerk:** | **W211005** |
| **Dossiernr. Aquafin:** | **20.630** |
| **Stad:** | **Pittem** |
| **Opdrachtgever:** | **Aquafin** |
| **Aanneming:** | **Herinrichting Egemstraat en omgeving (miv aanleg fietspad en gescheiden rioleringsstelsel)** |
| **Aannemer:** | **Wegenbouw Ivan Vuylsteke bv** |

INFRAbureau **DEMEY** bv
Beversesteenweg 314
8800 ROESELARE tel
051 20 59 41
infrabureau@demey.be

# Verslag Werfvergadering nr. 30

| Datum: 22/09/2020 | van 8u30 tot 10u45 |
|---|---|
| **VERLOF AANNEMER** | Nihil |
| **HINDER OMWONENDEN** | Plaatselijk verkeer is mogelijk |
| **WIJZIGING OMLEIDINGSPLAN** | Openstelling verkeer 12/10/2020 |
| **AFGEGEVEN/ONTVANGEN DOCUMENTEN** | Nihil |

**VOORUITGANG VAN DE WERKEN**

**BEVEL VAN AANVANG: 23/04/2019 UITVOERINGSTERMIJN:**
**251**/ 290 Werkdagen

Uitgevoerd:

- Alle hoofdrioleringen zijn aangelegd en alle huisaansluitingen zijn uitgevoerd
- Asfalt in zijstraten + Egemstraat tussen de Egemsebinnenwegen & richting centrum Pittem

In uitvoering:

- Plaatsen borduren/greppels/betonstraatstenen thv kruispunt Egemstraat - K. Naessenstraat

Voorzien:

- Asfalteringswerken: 6 & 7/10/2020
- Markeringen: week van 5/10/2020
- Vermoedelijke einde der werken: 9/10/2020
- Kernboringen: december 2020 ➔ V.O. voorjaar 2021

| **BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR VUYLSTEKE NA 8/9** | **/** |
|---|---|

| **OUDE PUNTEN INFRASTRUCTUUR** | **GEVOLG DOOR** |
|---|---|
| 15.5 De offerte voor het plaatsen van een omheining van 1,20m hoogte naast het fietspad (ter hoogte van bufferbekken en niveau-verschil ter hoogte van Egemse Dosseweg) wordt goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen. De overgemaakte prijs is € 55,55/m. | Provincie WVl<br>Vuylsteke |
| 18.8 Doordat de woning nr. 62 in de Egemstraat lager gelegen is dan de vroegere wegenis, wordt Vuylsteke gevraagd om een aquadrain te voorzien op privaat domein bij het aanpassen van de oprit. Dit zowel bij oprit als bij het voetpadje als toegang tot de woning. | Pittem<br>Vuylsteke |
| 25.8 Oprit van woning Egemstraat 103 dient aangepast te worden. Door de wegeniswerken komt de oprit lager dan de naastgelegen verharding op openbaar domein. Er wordt Vuylsteke gevraagd om de borduren aan te passen van de oprit in steenslag zodat deze zonder knik in hoogte geplaatst worden. | Vuylsteke |

| | |
|---|---|
| 25.10 Aannemer Vuylsteke wordt gevraagd een oplijsting van de meerwerken over te maken, zodoende een verrekening te kunnen opmaken. | Vuylsteke |
| 26.9 Gemeente Pittem meldt dat de afwerklaag van de Egemse Dosseweg naar behoren verdicht dient te worden met steenslag 0/12. Op heden is dit niet eenvoudig om te gebruiken voor fietsers. | Vuylsteke<br>Pittem |
| 27.5 Door de werken in de K. Naessenstraat zit de zandvanger naast huisnr. 9 vermoedelijk wat verstopt. Er wordt Vuylsteke gevraagd om deze te reinigen. | Vuylsteke |
| 27.6 Pittem meldt dat de toegangsweg naar bedrijf Egemstraat nr. 79 dient hersteld te worden naar oorspronkelijke staat. | Pittem<br>Vuylsteke |
| 28.2 De bestaande afsluiting ter hoogte van het bufferbekken Egemstraat staat dicht tegen het nieuwe fietspad. Gemeente Pittem meldt dat deze nog verplaatst zal worden door de eigen diensten van Pittem. De Provincie vraagt een vrije ruimte van minimum 70cm naast het fietspad. | Pittem<br>Provincie |
| 28.4 Ter hoogte van inrit parking site sporthal dient rode markering aangebracht te worden op het fietspad, alsook ter hoogte van de Dosseweg. Net voor het fietspad (komende van de parking) dienen omgekeerde driehoeken markering aangebracht te worden. Dit wordt goedgekeurd door de Provincie. | Vuylsteke<br>Provincie |
| 28.6 Ter hoogte van kruispunt Kokerstraat en Egemstraat werd het ontworpen plan niet gevolgd door de aannemer. Vuylsteke kijkt na om dit aan te passen zoals voorzien. Het plaatselijk kleine groenstrookje tussen het fietspad en voetpad dient aangelegd te worden in betonstraatstenen. De borduren in functie van de oversteken dienen verlaagd te worden zodat een overgang mogelijk is zonder een niveauverschil. | Vuylsteke<br>Pittem<br>SB Demey |

| | |
|---|---|
| 29.2 Thv Egemsebinnenweg Noord huisnr. 31 dient de langsriolering vernieuwd te worden. Vuylsteke dient de nodige assistentie te vragen aan Fluvius (nuts) zodat de OV-paal niet zou omvallen. Na de OV-paal kan er in open gracht gewerkt worden, afhankelijk van de diepte van de inkomende leiding. Gemeente Pittem wenst grachtversterking toe te passen. Na verdere hydraulische controle kan dit uitgevoerd worden met Ø315 PVC-SN8 met helling van 1,5 promille met fundering in zandcement. Vuylsteke dient een prijsvoorstel over te maken voor het uitvoeren van dit meerwerk, rekening houdende met de volgende bepalingen:<br>- Plan van uitvoering dient opgemaakt te worden rekening houdende met de niveaus van de aansluitingen en uitgaande buis. Dit dient dus ingemeten en uitgetekend te worden.<br>- Beginput te plaatsen met binnenafmetingen 60cm x 60cm. Fluvius staat dit 1-malig toe dat dit geen BENOR-put is. Put dient wel draagkrachtig genoeg te zijn.<br>- Maximaal 1 bocht tussen inspectieputten of open gracht.<br>- Aansluitingen Ø160 & Ø200 aan te sluiten met T-stukken als op 12u kan aangesloten worden. Y-stukken waarbij spruitstuk in de bovenste helft. Het spruitstuk dient onmiddellijk naar de juiste Ø over te gaan.<br>- Uitwerken buis Ø315 in talud met kasseien.<br>- De PVC buizen dienen geplaatst te worden met lengtes van 3m uit de fabriek. Het verzagen van PVC buizen wordt niet toegestaan door Fluvius. De aannemer dient dit prijsvoorstel te laten goedkeuren door Fluvius vooraleer de werken te kunnen starten. | Fluvius<br>Vuylsteke |
| 29.3 In theorie kunnen de kernboringen pas uitgevoerd en gedrukt worden in december 2020. Vuylsteke meldt dat ze de kernboringen al willen uitvoeren kort na de laatste werkdagen (eind september 2020) zodoende de boorgaten te kunnen opvullen met de werkmannen op de werf. Met dit voorstel wordt er afgeweken van het standaardbestek 250 want kernboringen mogen pas uitgevoerd worden 60 dagen na aanleg. SB Demey meldt dat er mogelijks bewaringskosten gerekend kunnen worden door het labo. De bouwheren kunnen zich hiermee akkoord verklaren als deze kernen beschouwd worden als de effectief originele kernboringen. Het initiatief voor het boren van de kernen ligt bij Vuylsteke. Demey maakt nog een boorvoorstel over. | Vuylsteke<br>Aquafin<br>Pittem<br>SB Demey |
| 29.5De rode inkleuring voor fietspaden dient te voldoen aan RAL3020. | Vuylsteke |
| 29.6Opmerkingen bij rondgang Egemstraat fase 1/2/3 en Egemse binnenwegen:<br>Egemstraat 110: RWA-vervuiling<br>Egemstraat 96: RWA-deksel nog te plaatsen<br>Egemstraat 94: RWA-waterstagnatie<br>Egemstraat HS-cabine: RWA-deksel nog te plaatsen Egemse binnenweg Zuid 9: RWA 2x vervuiling<br>Egemse binnenweg zuid 21b: Deksels niet zichtbaar<br>Egemse binnenweg zuid 20: DWA-vervuiling<br>Egemse binnenweg zuid 14: RWA-vervuiling | Vuylsteke<br>Fluvius |
| 29.7Opmerkingen afkoppelingsdeskundige:<br>Egemse binnenweg 29: DWA-huisaansluitputje dient nog geplaatst te worden.<br>Egemse binnenweg 1: Afwateringsrooster dient nog aangesloten te worden. | Vuylsteke |
| 29.11Voorafgaand de bezaaiings- en inplantingswerken dient SB Demey (Bart Duijvejonck) per mail verwittigd te worden. Vuylsteke meldt dat de groenaanleg uitgevoerd zal worden door onderaannemer LVR. | Vuylsteke<br>Demey |
| 29.13Vuylsteke dient de uitstekende kunststofbuizen nog af te zagen ter hoogte van taluds van de grachten. | Vuylsteke<br>Aquafin |

| | |
|---|---|
| 29.14 Om het dossier af te ronden dient Vuylsteke de nodige administratieve zaken over te maken: huisaansluitfiches, aquadatafiches, as-builtplan, bodembeheerrapporten en aanleveren sloopattesten. Er wordt de aannemer gevraagd al de nodige voorbereidingen te treffen om dit spoedig te kunnen afleveren. | Vuylsteke<br>Demey |
| 29.15Het voetpad tussen fietspad en gevel van de woning Egemstraat 128 werd te steil aangelegd. Vuylsteke kijkt na om dit aan te passen. Pittem meldt dat de eigenaar dan verder kijkt om de gevel te bepleisteren. | Vuylsteke<br>Pittem |

| **NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR** | **GEVOLG DOOR** |
|---|---|
| 30.1Er dienen een 10-tal anti-parkeerpalen geplaatst te worden ter hoogte van de wegversmalling thv Egemse binnenweg nr. 18. De bedoeling hiermee is dat er geen verkeer meer over voetpad/berm kan rijden. | Vuylsteke |
| 30.2 Gemeente Pittem vraagt lichtjes te plaatsen thv begin van de middengeleiders, alsook ter hoogte van de wegversmalling in de Egemse binnenweg. De lichtjes worden geplaatst in de asfaltverharding. Er dienen zo'n 15 stuks geplaatst te worden. | Vuylsteke<br>Pittem |
| 30.3 Fluvius meldt dat de deksels chemisch verankerd moeten worden met de dekplaat als de regeling kleiner is dan 20cm. Alsook dient er rond het deksel wapening voorzien te worden. | Fluvius<br>Vuylsteke |
| 30.4 Er wordt opgemerkt dat er in de groenzones al veel onkruid aanwezig is. Aannemer Vuylsteke meldt dat alle groenzones nog aangelegd moeten worden. | Vuylsteke |
| 30.5 Thv de wegversmalling werd vastgesteld dat verschillende borduren al kapotgereden zijn. Vuylsteke dient deze te vervangen. | Vuylsteke |
| 30.6 De langsgracht in de Egemse binnenweg thv inspectieputten D9-D10 is toegelegd door de werken van Vuylsteke. Vuylsteke dient deze terug te herstellen zodat de gracht terug gravitair kan aflopen. | Vuylsteke<br>Pittem |
| 30.7 De bestaande riolering in de K. Naessenstraat werd visueel geïnspecteerd. Er werd kalkafzetting vastgesteld in deze buis. Er wordt Fluvius gemeld dat de kalkafzetting op de camera-inspectie droog staat en dat de kalkafzetting er uitziet alsof die al lange tijd aanwezig is. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het schadebeeld niet de verantwoordelijkheid is van Vuylsteke. | Fluvius |
| 30.8 De opmerkingen op de camera-inspectie op de inspectieput K6' werd door toezichter Aquafin visueel gecontroleerd en goedgekeurd. | Vuylsteke<br>Aquafin |
| 30.9 Er wordt op 13/10/2020 om 8u30 een rondgang voorzien in het kader van einde der werken aannemer Vuylsteke. | Allen |

| **BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING – INFRASTRUCTUUR** | **GEVOLG DOOR** |
|---|---|
| Nihil | |

| **NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN** | **GEVOLG DOOR** |
|---|---|
| 30.1 Er werd vastgesteld dat Fluvius een put gemaakt heeft in de wegeniswerken van Vuylsteke ter hoogte van Molenakker. Fluvius dient deze put zo snel mogelijk terug te dichten i.f.v. voorziene asfalteringswerken. Put werd gedicht op 28/9/2020. | Fluvius |

| **OUDE PUNTEN NUTSLEIDINGEN** | **GEVOLG DOOR** |
|---|---|
| 24.2 Voor een aanpassing thv de Egemse binnenweg nr. 31 zal assistentie nodig zijn van Fluvius voor het in stand houden van de OV-paal. Verdere communicatie dient te gebeuren door Vuylsteke. | Fluvius |

| **BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN** | **GEVOLG DOOR** |
|---|---|
| Nihil | |

**ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN**

Volgende werfvergadering: dinsdag 13/10/2020 om 8u30, thv de werfkeet (parking sporthal). **(Tevens ook rondgang ifv opmaak P.V. einde der werken)**

Opgemaakt te Roeselare, 30/09/2020.

Projectleider uitvoering
Roy Caes

*Bemerkingen op dit verslag dienen binnen de acht dagen na ontvangst ervan, overgemaakt te worden aan het SB Demey.*
*Gelet op de privacy wetgeving (GDPR) is het verboden dit verslag naar onbevoegden door te sturen of publiek te maken.*